

总工办通知

[2018]17号

关于做好降雪天气 施工质量管控及安全管理工作的通知

各部室：

据天气预报，降雪天气即将来临。总工办要求各部室紧急做好如下工作：

- 1、各监理部应要求施工单位尽量停止湿作业项目的施工，确需赶工的项目，须采取切实可行的防冻措施。
- 2、各监理部应要求施工单位做好防雨雪天气的现场覆盖工作，督促落实相关覆盖保温材料是否已按需进场。
- 3、各监理部应落实施工单位防雨雪覆盖的应急响应措施，降雪来临前，是否能完成覆盖工作，是否由专人负责。
- 4、对处于主体结构施工阶段，特别是现场梁板钢筋绑扎施工的，务必做到降雪前的无缝覆盖。
- 5、对于梁板砼浇筑过程中突遇降雪的，已浇筑区域需及时做到覆盖保温。未浇注区域需做到无缝覆盖，浇筑过程边施工边拆除防雪覆盖层，严禁大面积拆除。已拆除区域有积雪的，必须进行清除且严禁热水化雪。要求浇筑过程中，监理人员全程旁站并高度重视积雪清除效果检验，**监理部负责人需严格到位并跟踪落实。**
- 6、要求各监理部做好雪天防滑、场内临边及洞口防护、现

场取暖防火、用电安全等方面的现场安全检查工作，对存在的问题需立即督促施工单位进行整改。

7、降雪期间，各部需第一时间将现场防雪覆盖措施的落实情况上传公司微信群。

以上要求各监理部需在降雪天气来临前书面通知到各施工单位，过程中抓好督促落实工作，确保雨雪天气施工质量及施工安全，**确定监理部负责人□第一责任人。**

公司将视各部上传情况安排专人进行检查，对发现敷衍应付、以点带面情况，将严格按公司制度给予处理。

总工办

2018年12月05日